



Viðstaddir

Páll B. Guðmundsson	PBG	SSH
Ómar Einarsson	ÓE	Rvk
Björg Fenger	BF	G.bæ
Magnús Árnason	MÁ	Skíðasvæðin
Hildigunnur Hafsteinsdóttir	HH	SSH
Einar K. Stefánsson	EKS	VSÓ Ráðgjöf

Forfallaðir
Ásthildur Helgadóttir
Rósa Steingrímsdóttir

30.03.2022

15239

Fundarritari

EKS / einar@vso.is

Tilfni

Verkefnahópur um uppbyggingu á Skíðasvæðunum

Fundur mánudaginn 30.03.22 kl. 13.00

1 Síðasta fundargerð

Fundargerð 21.03.22 annars samþykkt samhljóða.

2 Salerni Suðursvæði

EKS og ÁH hafa rýnt útboðsgögn frá Ferli.

Endanleg gögn bíða yfirferðar/samþykkis á næsta fundi.

3 Lyftur Bláfjöll

Leyfismál.

- ⇒ Athugasemdafrestur við drög að leyfi frá HeHK rennur út 31.03. HeHK mun boða til fundar með ÍAV/Dopplelmayr í byrjun apríl til að fara yfir endanlegt leyfi og skilmála þess.
- ⇒ Umsókn um lóðarstofnun toppstöðvar Drottningar fer frá Ölfus til Þjóðskrár eftir væntanlegt samþykki bæjarstjórnar 31.03. Þjóðskrá tekur „einhverjar“ vikur í málmeðferð og byggingarleyfi Ölfuss fæst í framhaldi. Framkvæmdir Drottningar hefjast ca 15.05 þ.a. leyfismál verða líklega í lagi.
- ⇒ Afmörkun fjölmargra lóða innan Kópavogs er enn í vinnslu og lóðarumsóknir ekki farnar til Þjóðskrár. EKS leggur til að lóðarmál Gosa/Drottningar verði sett í forgang þ.a. útgáfa byggingarleyfis tefjist ekki frekar. Framkvæmdir við Gosa hefjast í lok apríl þ.a. hugsanlega þarf að gefa út „takmarkað graftarleyfi/jarðvinnuleyfi“ þar til endanlegt byggingarleyfi fæst.
- ⇒ Haldin var kynningarfundur með UST 29.03 skv. ákvæðum núgildandi leyfis. Leyfið nær yfir allar fyrirhugaðar framkvæmdir 2022-2023, þ.m.t. snjóframleiðslu, tímasetningar framkvæmda hafa breyst. EKS hefur sent UST uppfærðar tímasetningar og ÍAV/Dopplelmayr umbeðnar upplýsingar um framkvæmdatilhögun.
- ⇒ EKS hefur rætt við fulltrúa VER um stöðu samráðs við Dopplelmayr. Málið í eðlilegum farvegi.

Rafmagnsmál.

- ⇒ Rafbúnaður/töflur Skíðasvæðanna rúmast í upphituðu lágspennurými Dopplelmayr í botnstöð Gosa. Farsæl lausn.

- ⇒ EKS mun bíða með að tilkynna Veitum og Doppelmayr fyrirkomulag hýsingar rafbúnaðar í Kóngsgili/Drottningu þar til fundagerðir verkefnahóps hafa verið kynntar í stjórn SSH.
- ⇒ VSÓ hefur tekið saman efnislista vegna endurnýjunar rafbúnaðar Skíðasvæðanna í Suðurgili/Gosa og Kóngsgili/Drottningu. Stefnt að því að skíðasvæðin afli tilboða í efni frá helstu birgjum og annist uppsetningu.

Rif lyfta (áætlað 57 m.kr)

- ⇒ Tillögur um verkefnið hafa borist frá MÁ. EKS mun rýna með MÁ og skerpa á verkþáttum/verklýsingu/tilboðsliðum. Aflað verður tilboða í verkið – aukaverk hjá Doppelmayr eða aðrir verktakar.
- ⇒ Koma þarf skýrt á framfæri endursöluverðmæti málma/víra.
- ⇒ Við rif toppstöðvar Drottningar þarf að skilja eftir e-k hýsingu/umbúnað fyrir töflu/skáp fyrir lýsingu sem hýst er þarna í dag.

Snjógirðingar, landmótun og lýsing (áætlað 44 m.kr)

- ⇒ MÁ segir tillögur skíðasvæðanna liggja fyrir.
- ⇒ EKS/MÁ taka saman umfang/verkliði/verklýsingar.
- ⇒ Þetta eru ólík verkefni - stefnt er að verðkönnun/verðfyrirspurn aðskilið í lýsingu, landmótun og snjógirðingar. Aflað verður tilboða í verkið – aukaverk hjá Doppelmayr eða aðrir verktakar.

Verkstaða og reikningar.

- ⇒ Doppelmayr hefur sent EKS drög að verkáætlun. Vonast er til að framkvæmdir við Gosa hefjist um eða upp úr miðjum apríl og við Drottningu um miðjan maí.

4 Skálafell

EKS/MÁ vinna greiningu innviða/undirbúningsverkefna.

- ⇒ Verkefni verði lokið í haust.(Lyftan á áætlun 2024)

5 Uppbygging skíðasvæðanna – endurskoðun framkvæmda/samninga

Skoðun varðandi gengisvarnir eru í vinnslu.

6 Innviðir

Haldinn var fundur með ÁH og landupplýsinga fólki hennar um kortasjá/kortavef.

EKS heldur áfram gagnaöflun og sendir Kóp gögn til innsetningar á kortasjá.

7 Snjóframleiðsla 1 áfangi

Snjóframleiðsla er á áætlun á næsta ári samþykki sveitarfélögin nýja framkvæmdáætlun sem nú liggur fyrir Æskilegt lónstæði liggur nokkru norðar en sýnt er á dsk.

- ⇒ Æskilegt að útboðsgögn séu tilbúin síðsumars eða í haust.
- ⇒ EKS fer yfir líklegt fyrirkomulag/hönnun með EB/MÁ og skipulagshöfund. Í framhaldi metið hvort æskilegt/skynsamlegt sé að senda fyrirspurn til Kópavogs um hugsanlegar breytingar á dsk.

8

Næsti fundur

Næsti fundur verður boðaður síðar.

Einar K. Stefánsson

Dreifing: Fundarmenn