



Viðstaddir

Páll B. Guðmundsson	PBG	SSH
Ásthildur Helgadóttir	ÁH	Kóp
Ómar Einarsson	ÓE	Rvk
Margrét L. Gunnarsdóttir	MLG	Iks. Rvk
Björg Fenger	BF	G.bæ
Rósa Steingrímsdóttir	RS	Hafn
Magnús Árnason	MÁ	Skíðasvæðin
Hildigunnur Hafsteinsdóttir	HH	SSH
Runólfur Þ. Ástþórsson	RPÁ	VSÓ Ráðgjöf

Forfallaðir

Einar K. Stefánsson

9.11.2021

15239

Fundarritari

RPÁ / runolfur@vso.is

Tílefni

Verkefnahópur um uppbyggingu á Skíðasvæðunum

Fundur þriðjudaginn 9.nóvember 2021 kl. 11:00

1 Síðasta fundargerð

Fundargerð 20.10.21 samþykkt samhljóða.

2 Lyftur

Staða.

- ⇒ Verkið er á áætlun skv. samþykkttri tímaáætlun
- ⇒ Byggingarleyfismál eru í vinnslu – verktaki hefur fengið ASK arkitekta til liðs við sig til að klára byggingarnefndarteikningar.
- ⇒ Verktaki hélt kynningarfund fyrir vinnueftirlitið ásamt fulltrúum skíðasvæðanna
- ⇒ Beðið er nánari útfærslu á dagsbirtu í botnstöðvum frá verktaka – RPÁ/EKS fylgir eftir

3 Salerni

MÁ upplýsir að bráðabirgðasalerni (gámar) eru komin á staðin, tengd og tilbúin til notkunar

- ⇒ Ákveðið að unnið verði minnisblað með valkostum um útfærslu, rekstur og staðsetningu salerna til framtíðar. MÁ og EKS fylgja því eftir.

4 Skálafell

Uppfærð kostnaðaráætlun um notaða lyftu var lögð fyrir nefndina.

- ⇒ Ákveðið að unnið verði ítarlegra minnisblað þar sem m.a. verði skoðaður samanburður á kaupa á nýrri lyfti við notaða lyfti að teknu tilliti til rekstrarkostnaðar (LCC), endingartíma o.fl.
- ⇒ EKS/RPÁ vinna minnisblað í samráði við fulltrúa skíðasvæðanna.

Runólfur Þór Ástþórsson

Dreifing: Fundarmenn