



Fannborgarreiður

Upplýsingafundur fyrir íbúa og hagsmunaaðila

Upplýsingafundur fyrir íbúa og fyrirtæki á áhrifasvæði Fannborgarreitsins

Dagskrá

- **Opnun**
Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri
- **Næstu skref**
Ásthildur Helgadóttir, sviðstjóri umhverfissviðs
Erlendur Örn Fjeldsted, verkefnastjóri verktaka
- **Úttektir mannvirkja við Fannborg**
Lilja Sigurrós Davíðsdóttir frá verkfræðistofunni VSÓ
- **Aðgengismál við fasa 1**
Elvar Ingi Jóhannesson frá verkfræðistofunni Örugg
- **Umræður og spurningar**

Fundarstjóri: Védís Hervör Árnadóttir,
skrifstofustjóri Umbóta og þróunar, Kópavogsbær





Upplýsingaflæði

- **Upplýsingavefur** um framkvæmdir og fasaskiptingu **midbaer.kopavogur.is**
- **Samskiptahópur:** Tengiliðir framkvæmdaaðila og Herdís Guðrún, fulltrúi Kópavogsbæjar svara fyrirspurnum og funda með hagaðilum reglulega og eftir þörfum. Hafið samband: **midbaer@kopavogur.is**
- **Upplýsingafundir** við hver fasaskipti í ferlinu – 5 upplýsingafundir a.m.k.
- **Póstlisti | Sms | Netföng | island.is | Dreifiblöð**

The screenshot shows the homepage of the Kópavogsbær website. The header includes the city logo, the name 'Kópavogsbær 70 1955-2025', and navigation links for 'Opnunartímar', 'Fyrir starfsfólk', 'Þjónustugátt', and 'IS'. A main navigation bar contains 'ÍBÚAR', 'MANNLÍF', 'UMHVERFI', and 'STJÓRNSÝSLA'. Below this is a section for 'UMSÓKNIR OG EYÐUBLÖÐ' with a search icon and a 'Hlusta' button. The main content area features a breadcrumb trail 'Forsíða / Umhverfi / Miðbær í mótun' and a headline 'Miðbær í mótun'. The sub-headline reads 'Upplýsingasíða um fyrirhugaðar framkvæmdir í miðbæ Kópavogs í Fannborg og við Vallartröð.' The article text states: 'Uppbygging reitanna er hluti af framtíðarþróun miðbæjar Kópavogs með það að markmiði að svæðið styrkist sem mannlífs- og menningarmiðja sem þjóni mikilvægu hlutverki fyrir Kópavogsbúa. Deiliskipulag svæðisins tók gildi árið 2021 en drög að byggingaráformum voru staðfest í bæjarstjórn í maí 2025.' To the right is a large image of the modern Miðbær development, a multi-story building with a glass facade and outdoor seating area.

Miðbær í mótun Upplýsingasiða:



midbaer.kopavogur.is




Miðbær í mótun


Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri



Fannborgarreitur Næstu skref


Ásthildur Helgadóttir, sviðsstjóri umhverfissviðs
Erlendur Örn Fjeldsted, verkefnastjóri verktaka







○ ■ Niðurrifs/byggingarleyfi





Fasi 1: Niðurrif
Fannborgar 4 og 6,
niður að plötu yfir
bílakjallara


Byggingarleyfi

Fasi 3: Jarðvinna

Fasi 1:
Niðurrif
Fannborgar 2

Samþykkt
aðaluppdráttar

Fasi 2:
Niðurrif
bílakjallara



Miðbær í mótun Upplýsingasiða:



midbaer.kopavogur.is



Skoðanir mannvirkja við Fannborg

Lilja Sigurrós Davíðsdóttir frá VSÓ Ráðgjöf

SKOÐANIR MANNVIRKJA VIÐ FANNBORG

Upplýsingafundur íbúa og fyrirtækja

28. janúar 2026




○ TILGANGUR SKOÐUNAR

- Skrá núverandi ástand bygginga fyrir sprengingar og fleygun.
- Kortleggja núverandi sprungur og mögulega skemmdir.
- Tryggja að hægt sé að greina hvort skemmdir á húsnæðum geti verið raktar til sprenginga og fleygunnar.

○ REGLUGERÐ UM SPRENGIEFNI OG FOREFNI TIL SPREGIEFNAGERÐAR

- 38. gr.
 - *Áður en sprengivinna hefst skal gerð úttekt á því svæði þar sem ætla má að tjón geti orðið vegna framkvæmdanna. Skoða skal byggingar og mannvirki í samráði við eigendur þeirra þannig að hægt verði að fá úr því skorið hvort tjón hafi orðið vegna sprengiframkvæmdanna eða ekki.*



*Birt með fyrirvara, getur breyst

○ FRAMKVÆMD SKOÐUNAR

- Skoðanir hófust í lok nóvember á opinberum byggingum.
- Skoðanir á íbúðum hófust í janúar.
- Verkfræðingar VSÓ Ráðgjafar framkvæma skoðun.
- Skoðun er sjónræn, án eyðileggingar og hefur engin áhrif á eignir íbúa.
- Teknar verða myndir af sprungum, rifum og öðrum annmörkum til skjalfestingar.

○ SKOÐUN OG ÁBYRGÐ

- Skoðun er frjáls og er val hvers og eins.
- Skoðun skjalfestir ástand mannvirkis fyrir íbúa ef síðar verður deilt um hugsanlegt tjón af völdum framkvæmdarinnar.
- Ef eigandi eða íbúi hafnar skoðun á sinni eign áður en framkvæmdir hefjast, ber hann sjálfur ábyrgð á að sýna fram á að hugsanlegt tjón hafi orðið vegna framkvæmdanna.
 - *Íbúi er ekki að hafna bótum*
- Hvetjum íbúa einnig til að taka myndir af eignum sínum til að eiga sjálf.

○ STAÐA SKOÐANA

- Rúmlega 400 íbúðir innan áhrifasvæðis.
- Búið að skoða 140 íbúðir.
- Áætlað að skoðanir klárast í mars.
 - *Samskipti í gegnum húsfélög varðandi tímasetningar og að miðla upplýsingum.*

○ AÐ LOKUM

- Markmið okkar er að tryggja gagnsæi og áreiðanlega skráningu á mannvirkjum áður en framkvæmdir hefjast.
- Samstarf við íbúa hefur gengið mjög vel.



Fannborgarreitur Aðgengi við framkvæmdafasa 2

Elvar Ingi Jóhannesson frá verkfræðistofunni Öruggr



ÖRUGG

VERKFRÆÐISTOFA

Fannborgarreitur
Aðgengi við framkvæmdafasa 2

Janúar 2026



Aðgengisáætlun

- Fasi 0: Undirbúningur og niðurrif innanhúss
- **Fasi 1: Niðurrif Fannborgar 2, 4 og 6**
- **Fasi 2: Niðurrif bílakjallara**
- Fasi 3: Jarðvinna hefst
- Fasi 4: Jarðvinna og uppsteypa
- Fasi 5: Uppsteypa bygginga



Yfirlitsmynd svæðis

HAMRABORG

GJÁBAKKI

GEISLAGARÐUR

NEDSTATRÖÐ

DIGRANESVEGUR




Fasi 0: Undirbúningur og niðurrif innanhúss

LOKID



Fasi 1.1: Niðurrif Fannborgar 2





SKÝRINGAR

- Varúð!
Umferð þungra vinnuvéla
- Vinnusvæði
Övðíomandi aðgangur bannður
- Staðsetning merkis
- Hjáleið
- Girðingar/grindverk
- Akstursleið þungafloðninga (úr hvern)
- Gangbraut
- Gangbraut
- Vinnusvæði á efra plani
- Vinnusvæði á neðra plani
- Niðurrif

- 5 m öryggissvæði við niðurrif óheimil aðgangi annarra en starfsmanna niðurrifs
- Hvildar- og matsvæði
- Byggingasorp – gámur
- Bilastæði starfsmanna
- Stöðvunarskylda
- Hámarksþyngd 7 tonn
- Útganga úr byggingu fluningsleið efna
- Brunavarnabúnaður
- Öryggi búnaður
- Söfnunarstaður
- Umferð gangandi bönnuð

LÝSING

Samantekt á grundvelli umfjöllunar minnisblaðs 365-002-MIN-005-V01.

Í fasa 1 hefst niðurrif byggingarinnar við Fannborg 2 og samhlíða niðurrif innanhúss í Fannborg 4 og 6. Vinnusvæði verður girt í kringum Fannborg 2 með aðstöðu verktaka innan girðingar. Aðkoma er frá Neðstutröð (Digranesvegur) og einnig frá Fannborg austan við nr. 6. Við Fannborg 4 og 6 eru skilgreind vinnusvæði en ekki afgirt. Hinsvegar verða gámar staðsettir vegna niðurrifsvinnu innanhúss innan girðingar fyrir vestan Fannborgar 2.

Tryggð verður aðkoma viðbragðsaðila og þjónustubíla að nærliggjandi byggingum. Umferð sunnan við Fannborg 2 þrengist og bílar til austurs njóta forgangs. Hjáleidd verður gerð fyrir gangandi þannig að ekki þurfi að fara um innaksturshlíð, heldur gangandi umferð leidd á gangstéttum í öruggi fjarlægð frá framkvæmdum.

Skilgreint er 5 m öryggissvæði umhverfis niðurrif. Áætlað er að gönguleið norðan Fannborgar 2 lokast tímabundið (áætlað 3 vikur) við niðurrif efstu hæðir norðurhluta Fannborgar 2, en útbúin verður þá örugg hjáleidd fyrir gangandi að Hamraborg 12, 14 og 38. Að loknu niðurrifi verður útbúið bráðabirgðabílastæði á lóð Fannborgar 2.

Gerðar verða ráðstafanir til að draga úr ryki, hávaða og öðrum áhrifum, m.a. með vökvun, skjólgirðingum og skipulögðu vinnufyrirkomulagi í samræmi við ÖHU-áætlun verktaka.




FANNBORGARREITUR
Vinnusvæði


Fasi 1 Niðurrif

TEIKNINGANÚMÉR:	ÚTGÁFA:
TEI-002	V01
UNNAR FYRIR:	MANNVK
TEIKNAD:	SO
YFIRFARID:	ED
SAMÞYKKT:	Bjarni Halldórsson, 261094-2079
VERKNR.:	365-002
BLADST. / MKV.:	A3
DAGS.:	2025-09-19


Fasi 1.1: Niðurrif Fannborgar 2



Fasi 1.1: Niðurrif Fannborgar 2




Fasi 1.2: Niðurrif Fannborgar 4-6







Fasi 1.2: Niðurrif Fannborgar 4-6



Fasi 1.2: Niðurrif Fannborgar 4-6



Fasi 2: Niðurrif bílakjallara





Björgunarsvæði -

undir pallinum við bílastæði

á efri pallinum

— Veggur bílastæðakjallara


sem stendur eftir aðliggjandi byggingar voru rifnar

— Starfsmannagámar


eftir rif Fannborgar 2

fyrir vinnuvélar

Fasi 2: Niðurrif bílakjallara



Fasi 2: Niðurrif bílakjallara





ÖRUGG

VERKFRÆÐISTOFA

Miðbær í mótun Upplýsingasiða:



midbaer.kopavogur.is