



Til bæjarráðs

Kópavogi, 16. apríl 2021
2104023/002.00 GGG

Efni: Okkar Kópavogur 2021 – 2023, staða verka 7. apríl 2021.

Meðfylgjandi er yfirlit dags. 7. apríl 2021 yfir stöðu framkvæmda við verk sem kosin voru inn í verkefnið „Okkar Kópavog 2019 – 2021.“

Í febrúar 2020 voru 34 verkefni kosin í Okkar Kópavogur.

Árið 2020 var lokið við þrettán þeirra og hafin vinna á fjórum til viðbótar.

Áætlaður kostnaður við verk sem unnin eru árið 2021 er um 105 millj.kr.

Fjárhagsáætlun 2021 gerir ráð fyrir 100 millj.kr. í Okkar Kópavog.

Virðingarfyllt,

Ásthildur Helgadóttir
sviðsstjóri umhverfissviðs

Okkar Kópavogur III. 2019-2021

Staða verka 7. apríl 2021

Verkheiti	Fjárv. í þkr.	Staða 7.4. 2021
Breyta vatnsuddi í Sundlaug Kópavogs	3.000	Lokið 2020 GMK
Vatnspóstar í Sundlaug Kópavogs	2.000	Lokið 2020 GMK
Bekkir við göngustíga Kársness	3.000	Lokið 2020 FB
Ruslabiður á Kársnesi	2.000	Lokið 2020 BR
Hraðatakmarkanir í nágrenni Kársnesskóla	6.000	Lokið 2020 BR
Lýsing á Rútstúni	5.000	Í undirbúningi 2021 BR
Lýsing á Kársnesstíg	6.000	Í undirbúningi 2021 BR
Áningarstaður við Kópavogshöfn	3.000	Í undirbúningi 2021 FB

Kársnesskólahverfi samtals: 30.000

Æfingaaðstaða við Himnastigann	5.000	Lokið 2020 FB
Gangbraut yfir Birkigrund	4.000	Lokið 2020 BR
Ruslabiður á Digranesi	3.000	Lokið 2020 BR
Göngu- og hjólastígur við Lund	11.000	Í gangi, frág. 2021 2020-21 BR
Lýsing í Kópavogsdal, austur	5.000	Í undirbúningi 2021 BR
Lýsing stíga við Álfhólsskóla-Hjalla	5.000	Í undirbúningi 2021 BR
Ærslabelgur í Fossvogsdal	5.000	Í undirbúningi 2021 FB
Leiktæki í Fossvogsdal	9.000	Í undirbúningi 2021 FB

Álfhóls- og Snælandsskólahverfi samtals: 47.000

Útigrill og bekkir í Hlíðargarði	5.000	Lokið 2020 FB
Göngustígur milli Digranesveggar og Hrauntungu	6.000	Lokið 2020 BR
Ærslabelgur í Smárahverfi	6.000	Í undirbúningi 2021 FB
Lýsing í Kópavogsdal, vestur	5.000	Í undirbúningi 2021 BR
Lýsing göngustíga í Smárahverfi	6.000	Í undirbúningi 2021 BR
Flottari gangbrautarljós	1.000	Í undirbúningi 2021 BR
Hugmyndasamkeppni um Pósthúsagarðinn	3.000	Ekki hafið 2021 AK
Leiksvæði í Geislagarði	5.000	Ekki hafið 2021 FB

Smára- og Kópavogsskólahverfi samtals: 37.000

Trjágróður við Galtalind	2.000	Lokið 2020 FB
Kaldur pottur í Salalaug	18.000	Í gangi, lýkur 2021 2020-21 AS
Vatnspóstar í Lindum og Sölum	5.000	Í gangi, lýkur 2021 2020-21 FB
Klifurveggur við Salaskóla	10.000	Í undirbúningi 2021 FB

Linda- og Salaskólahverfi (Fífuhvammur) samtals: 35.000

Aparóla við Vatnsendaskóla	5.000	Lokið 2020 FB
Leiktæki í Guðmundarlund	10.000	Lokið 2020 FB
Fjallahjólabraut við Austurkór	8.000	Í gangi, lýkur 2021 2020-21 BR
Ærslabelgur við Tröllakór	6.000	Í undirbúningi 2021 FB
Gervigrasvöllur við Hörðuvallaskóla	10.000	Í undirbúningi 2021 FB
Ungbarnaleiktæki við Baugakór	4.000	Í undirbúningi 2021 FB

Hörðuvalla- og Vatnsendaskólahverfi (Vatnsendi) samtals: 43.000

Alls Okkar Kópavogur III.: 192.000

Okkar Kópavogur (II.) 2018-19

Staða verka 7. apríl 2021

Verkheiti	Fjárv. í þkr.	Staða 7.4. 2021
Lýsing göngustíga við Engihjalla og Trönuhjalla	5.000	Lokið 2020 BR
Gerð spretthlaupabrautar í nágrenni Versala	7.000	Lokið 2020 FB
Grillskýli í Kópavogsdal, neðan Digraneskirkju	14.000	Lokið 2020 FB